

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022 թվականին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բնագավառում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

2022թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային և ընթացիկ ամառային պահպանության աշխատանքների իրականացման ծրագրի շրջանակներում կատարվել է 239 կմ ճանապարհների ձմեռային և 102.8կմ ամառային ընթացիկ պահպանության աշխատանքներ՝ 277.9 մլն. դրամ, իսկ մարզային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա նույն ծրագրի շրջանակներում 137.8կմ ձմեռային և 56.4կմ ամառային ընթացիկ պահպանության աշխատանքներ՝ 125.0 մլն. դրամ:

2021 թվականին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի տարածքով անցնող միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման և վերանորոգման նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսվել էր իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

1. Մ-2՝ Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ98.0 - կմ101.4 հատվածի հիմնանորոգում (3.4կմ) - 600.0 մլն. դրամ:

Իրականացվել են երթևեկելի մասի նախապատրաստական շերտի և կողնակների կառուցման, ասֆալտապատման և հողային աշխատանքներ:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2022թ.:

Աշխատանքներն ավարտվել են:

2.Մ-2՝ Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108.4-կմ126.1 հատվածի հիմնանորոգում (17.7կմ) - 3.000 մլն. դրամ:

Իրականացվել են երթևեկելի մասի նախապատրաստական շերտի և կողնակների եզրաքարերի տեղադրման, մայթերի կառուցման, կամուրջների նորոգման, ասֆալտապատման և հողային աշխատանքներ:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2022թ.:

Աշխատանքներն ավարտվել են:

3. Մ-2՝ Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ150.7 - կմ167.6 հատվածի հիմնանորոգում - 2 801.8 մլն. դրամ:

Իրականացվել են երթևեկելի մասի նախապատրաստական շերտի և կողնակների երթևեկելի մասի նախապատրաստական, ջրահեռացման խողովակների տեղադրման, կամուրջների նորոգման, ասֆալտապատման և հողային աշխատանքներ:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2022թ. օգոստոս:

Աշխատանքներն ավարտվել են:

4. Մ-10՝ Սևան - Մարտունի - Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ122 - կմ124 հատվածներում հողային պաստառի փլուզված հատվածների պաշտպանիչ հենապատերի և կառուցվածքների վերականգնում - 58.8 մլն. դրամ:

Աշխատանքներն ավարտվել են

5. Մ-10՝ Սևան - Մարտունի - Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 123+500 հատվածում վերգետնյա հետիոտնային անցման կառուցում - 54.5 մլն. դրամ:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2023թ.:

6. (Մ-2) - Նորավանքի պատմական հուշարձան (8.1կմ) ավտոճանապարհի հիմնանորոգում - 620.0 մլն. Դրամ:

Աշխատանքներն ավարտվել են:

7. (Մ-2) - Հերիեր - Կարմրաշեն ավտոճանապարհի (8.7 կմ) հատվածի հիմնանորոգում - 814.0 մլն. դրամ:

2022 թ կատարվել է 667.4 մլն. դրամի աշխատանք:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2023թ.:

8. Հ 43՝ Մ-2 - Գնդեվազ - Զերմուկ - Արցախի սահման կմ 0+000 - կմ23+754 (23.754 կմ) հատվածի միջին նորոգում -762.6 մլն. Դրամ:

Կատարվել է 739 մլն. դրամի աշխատանք:

Աշխատանքներն ավարտված չեն:

9. Մ-10՝ Սևան - Մարտունի - Գետափ կմ 108+800 - կմ124+000 /15.2 կմ/ հատվածի միջին նորոգում -729.3 մլն. Դրամ:

Աշխատանքներն ավարտվել են:

2022թ. ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները

1.Ջերմուկ բնակավայրի Ձախափնյակ թաղամասի Մաշտոցի և Ազատամարտիկների փողոցների վերանորոգում և բարեկարգում - 679.2 մլն. դրամ:

Կատարվել է 60 մլն. դրամի աշխատանք:

Կա նախագծի վերանայման խնդիր:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2023թ.

2. Ջերմուկ բնակավայրի Շահումյան, Վարդանյան, Մյասնիկյան, Ադամյան և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, և վերականգնում և „Քարայծ տանող ճեմուղու կառուցում” - 794.3 մլն. դրամ:

2022 թ կատարվել է 356.7 մլն. դրամի աշխատանք:

Աշխատանքների ավարտը՝ 2023թ.

**Տարբեր ծրագրերով նախատեսված աշխատանքներ
Ընդամենը՝ 9 306.6 մլն. դրամ:**

Մարզի տարածքում միջհամայնքային ուղևորափոխադրումները իրականացվում են ընդհանուր օգտագործման ավտոմաքիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների միջոցով:

2022թ. ընթացքում կազմվել և ներկայացվել է 2023 - 2025թթ. մարզային (տեղական) և համայնքային նշանակության ավտոճանապարհների, կամուրջների հիմնանորոգման, ինչպես նաև մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային և ընթացիկ ամառային պահպանության աշխատանքների իրականացման համար միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի բյուջետային ֆինանսական հայտը:

Քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և

ճանապարհաշինության բաժնի պետ

Խ. Ասլանյան

17.01.2023