

Վայոց ձորի մարզի սուբվենցիոն ծրագրային հայտերի մշտադիտարկում

N	համայնք	ծրագրի անվանումը	ընթացք 27/08/2019թ	ծրագրի ընդհանուր արժեքը	համայնքի մասնակցությունը	պահանջվող գումարը	այլ ներդրող
				գումարը	գումարը	գումարը	գումարը
1	Եղեգնաձոր	Արսենյան 9 և Միկոյան 13 բնակելի շենքերի բակերի նորոգում	Սկսվել են ծրագրի իրականացման աշխատանքները	18 628 300	8 382 735	10 245 565	0
2		Գամոյի 2 Ա բնակելի շենքի բակի նորոգում	Սկսվել են ծրագրի իրականացման աշխատանքները	15 774 200	7 098 390	8 675 810	0
3		Անդրանիկի փողոցի նորոգում/ սկիզբը Միկոյան-Անդրանիկ փողոցների խաչմերուկ/	Սկսվել են ծրագրի իրականացման աշխատանքները	14 893 200	6 701 940	8 191 260	0
4		Լևոնյան և Բաղրամյան փողոցների լուսավորության ցանցի նորոգում	Լուսավորության ցանցի կառուցումը գնահատման փուլում է	12 296 000	5 000 000	7 296 000	0
5		Գլաձորյան փողոցի հատվածի նորոգում	Սկսվել են ծրագրի իրականացման աշխատանքները	13 866 800	6 240 060	7 626 740	0
6	Արենի	Արենի համայնքի Արենի, Աղավնաձոր, Արփի, Չիվա և Ռինդ բնակավայրերում փողոցների փոսային լցում ասֆալտով կամ ասֆալտապատում	Կնքվել է աշխատանքների կատարման պայմանագիր	158,252,870	70,000,000	88,252,870	0
7		Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում կոյուղագծի կառուցում և հիմնանորոգում	Աշխատանքների պայմանագրի կնքման փուլ	12,702,960	5,000,000	7,702,960	0
8		Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում նախկին ճաշարանի շենքի չվերանորոգված հատվածի հիմնանորոգում	մրցույթ չի հայտարարվել, շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման փուլ	12,972,154	7,783,292	5,188,862	0
9		Արենի համայնքի Արփի բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի 2 բաց պատշգամբների հիմնանորոգում և ծածկերի կառուցում	մրցույթ չի հայտարարվել, շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման փուլ	7,962,040	5,000,000	2,962,040	0
10		Արենի համայնքի Աղավնաձոր Արփի և Ելփին բնակավայրերում խմելու ջրագծերի վերակառուցում	Աշխատանքների պայմանագրի կնքման փուլ	19,295,245	6,600,149	12,695,096	0
11		Արենի համայնքի Ագարակաձոր, Աղավնաձոր, Չիվա և Ռինդ բնակավայրերում ոռոգման ջրագծերի հիմնանորոգում և կառուցում	Աշխատանքների պայմանագրի կնքման փուլ	84,097,540	26.859.000	56,190,019	0

12		Արենի համայնքի Ագարակաձոր, Աղավնաձոր, Արփի, Ելփին և Չիվա բնակավայրերում պուրակների կառուցում	մրցույթ չի հայտարարվել	40,498,850	23,890,659	16,608,191	0
13	Վայք	Վայք քաղաքի ներհամայնքային փողոցների և մայրերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ	մրցույթ չի հայտարարվել	11 222 000	5,050,000	6 172 000	0
14		Վայք համայնքի կարիքների համար ֆոտովոլտային կայանի կառուցում	Մրցույթում ճանաչվել է հաղթող և կնքվել պայմանագիր	15 428 640	6,171,456	9 257 184	
15		Արին բնակավայրի գիշերային լուսավորության վերականգնում/Արին բնակավայրի գիշերային լուսավորության վերականգնում	մրցույթ չի հայտարարվել	12 750 340	5,100,000	7 650 340	0
16	Ջերմուկ	Զատիկ մանկապարտեզ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի Զախափնյա թաղամասի մասնաշենքի ձմեռային այգու, Կեչուտ գյուղի մասնաշենքի 2 հարկերի, տանիքի և <<Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ>>ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգում	հայտարարվել է մրցույթ, հայտերի բացման օր՝ 30.08.2019	72475520	25367000	49108520	0
17		Ջերմուկ քաղաքի մարզադպրոցի մասնաշենքի հիմնանորոգում և արդիականացում	կնքվել է պայմանագիր, իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ	48902640	26897000	22005640	0
18	Զառիթափ	Սերս և Բարձրունի բնակավայրերի ջրագծերի գլխամասային կառույցների ,ջրագծերի ներքին և արտաքին ցանցերի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ	Կատարվել է աշխատանքների 80%-ը:	58.525.000	17.557.500	40 967 500	0
19		Զառիթափ բնակավայրի գազատար ներքին ցանցի կառուցում	Կատարվել է աշխատանքների 70%-ը:	45.940.900	18 376360	27 564540	0
20	Մալիշկա	Ներհամայնքային փողոցների մասնակի ասֆալտապատում	01.08.2019թ պայմանագիր է կնքվել <<Վայքի ՃՇՇ>> ՓԲԸ-ի հետ: Շինարարական աշխատանքները դեռ չեն սկսվել	29,496,000	13,273,200	16222800	0

21	Եղեգիս	Ոռոգման խողովակաշարի կառուցում	Մրցույթում ճանաչվել է հաղթող և կնքվել պայմանագիր	75.683.100	26.483.085	49 200 015	0
22		Շատին բնակավայրի Մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ	Մրցույթում ճանաչվել է հաղթող և կնքվել պայմանագիր	42.951.362	17.180.545	25 770 817	0
23		Թառաթումբ, Եղեգիս և Արտաբույնք բնակավայրերի փողոցային լուսավորության կառուցում	մրցույթը հայտարարվել է	34,808,790	13,923,516	20 885 274	0
24	Գլաձոր	Գլաձոր համայնքի Գետափ և Վերնաշեն բնակավայրերում, մանկական խաղահրապարակների կառուցում	Մրցույթում ճանաչվել է հաղթող <<ՄԱՎՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն և կնքվել է պայմանագիր	19,623	11,773,776	7,849,184	0
25		Գլաձոր համայնքի՝ Գետափ բնակավայրում այլընտրանքային արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում	մրցույթ չի հայտարարվել	12,708,000	5,718,600	6,989,400	0
26		Գլաձոր համայնքի՝ բնակավայրերի, ներքին ճանապարհների խճապատում և բարեկարգում:	Մրցույթը չի հայտարարվել	11,836,500	5,326,425	6,510,075	0
27		Գլաձոր համայնքի՝ Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն բնակավայրերի, գազիֆիկացում	մրցույթ չի հայտարարվել	66,246,600	26,498,640	39,747,960	0
28		Գլաձոր համայնքի՝ Գլաձոր, Գետափ և Վերնաշեն բնակավայրերի, գազիֆիկացում	մրցույթ չի հայտարարվել	23,380,600	14,028,360	9,352,240	0
				1 008 621 651	418 475 178	590 146 453	
				100%	42.20%	57.80%	

























